

Eindafrekening

Nieuwbouw de Kerkewei Rossum (× € 1.000)	Begroting	Werkelijk	Verschil
<i>Normvergoeding</i>			
basisbedrag normvergoeding	1.534	1.534	0
garantstelling gemeente Dinkelland	207	187	20
Totale bouwkosten	1.741	1.721	20
voorbereiding en omgeving	537	416	121
Totale kosten basisschool Rossum	2.277	2.136	141

Toelichting:

- Na meer- minderwerk resteert van de garantstelling € 20.000.
- Kosten van voorbereiding, omgeving en ingecalculeerde risico's zijn achteraf lager uitgevallen dan voorzien. Een verschil van € 121.000.